

Số: 1183 /TTr-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX

Trong số các dự án khởi công mới năm 2019 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 có 02 dự án sau khi lập chủ trương đầu tư tổng mức đầu tư tăng so với dự kiến. Tổng mức đầu tư đã được bố trí 62.495,390 triệu đồng (ngân sách tỉnh 54.000 triệu đồng; nguồn vốn khác 8.495,390 triệu đồng). Tuy nhiên, tổng mức đầu tư sau khi lập chủ trương đầu tư: 114.495,390 triệu đồng (ngân sách tỉnh 104.000 triệu đồng, nguồn vốn khác 10.495,390 triệu đồng); tổng mức đầu tăng so với dự kiến tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND là 52.000 triệu đồng (ngân sách tỉnh 50.000 triệu đồng, nguồn vốn khác 2.000 triệu đồng).

Theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất tăng tổng mức đầu tư các dự án, cụ thể:

1. Dự án xử lý nước thải vùng Đông (giai đoạn 1)

Theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, tổng mức đầu tư là 50.000 triệu đồng, đầu tư từ ngân sách tỉnh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) đã lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 195/TTr-BQL ngày 20/8/2019. Qua ý kiến góp ý của các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Duy Xuyên, chủ đầu tư đã điều chỉnh lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo giải trình tại Công văn số 373/BQL-QLDA3 ngày 12/9/2019. Theo đó để đảm bảo giá trị tổng mức đầu tư dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và đảm bảo theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 29/11/2018 và Công văn số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019, chủ đầu tư đã phân kỳ đầu tư dự án theo các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 (2019 - 2021): Xây dựng một số tuyến ống chính để thu gom nước thải từ các khu dân cư, khu tái định cư (các nhà đầu tư khu vực đã xây dựng dựng đường ống thu gom nội bộ) theo quy hoạch định hướng tại Công văn số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh (có điều chỉnh cục bộ để giảm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng). Với dự kiến tổng mức đầu tư

khoảng 49.698 triệu đồng; quy mô gồm: Xây dựng 9.025m đường ống D280, 2.195m đường ống D400, 1.400 đường ống D450, 10 trạm bơm và giếng thu (chưa đầu tư phần thiết bị bơm).

Giai đoạn 2: Sau khi các khu dân cư, đô thị khác được triển khai, tiếp tục xây dựng mạng lưới cho toàn khu, xây dựng 01 nhà máy vĩnh cửu tại vị trí quy hoạch (với công suất 8.000m³/ngày đêm) xử lý cho cả vùng Đông huyện Duy Xuyên. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt loại A. Chi phí dự kiến cho giai đoạn 2 là 205.000 triệu đồng đồng = (255.000 triệu đồng - 50.000 triệu đồng).

Theo ý kiến các ngành, địa phương xét thấy việc phân kỳ đầu tư theo 02 giai đoạn như trên là đảm bảo nguồn vốn thực hiện (giai đoạn 1). Tuy nhiên, giai đoạn 2 của dự án chưa xác định được thời gian đầu tư nên không đảm bảo khả thi về mặt vận hành, quản lý sau đầu tư của dự án vì chưa đầu tư trạm xử lý nước thải. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, phù hợp với quy mô dân số và tiến độ đầu tư các khu tái định cư Duy Hải, Lệ Sơn; khu đô thị Nội Rạng và các dự án dịch vụ thương mại đã hoạt động và đang được đầu tư tại khu vực (có tính đến việc đầu tư mở rộng hệ thống trong giai đoạn sau khi quy mô dân số tăng cao và các dự án được lấp đầy theo quy hoạch), đồng thời phù hợp với các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 29/11/2018 và Công văn số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019, kính đề xuất phương án thực hiện giai đoạn 1 (2019 - 2021) dự án, với quy mô và tổng mức đầu tư như sau:

Xây dựng 9.025m đường ống D280, 2.195m đường ống D400, 1.400 đường ống D450; các trạm bơm (bao gồm cả thiết bị bơm cần tính toán phù hợp với công suất xử lý của trạm xử lý) và giếng thu để thu gom nước thải từ các khu dân cư, khu tái định cư (các nhà đầu tư khu vực đã xây dựng dựng đường ống thu gom nội bộ) và trạm xử lý nước thải với công suất 4.000m³/ngày đêm. Với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 100.000 triệu đồng (trong đó trạm xử lý nước thải với công suất 4.000m³/ngày đêm dự kiến khoảng 50.000 triệu đồng). Như vậy, dự án giai đoạn 1 sẽ tăng so với tổng mức đầu tư được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND là 50.000 triệu đồng.

Kính trình HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông (giai đoạn 1) từ 50.000 triệu đồng lên 100.000 triệu đồng.

2. Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Khoa phục hồi chức năng

Theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, tổng mức đầu tư là 12.576 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.000 triệu đồng. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 22/02/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 55/QĐ-SKHĐT ngày 11/4/2019 với tổng mức đầu tư 12.495,390 đồng; nguồn vốn đầu tư (ngân sách tỉnh 4.000 triệu đồng, vốn tài trợ của Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 2.500 triệu đồng, vốn tài trợ của tư nhân là Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh 2.000 triệu đồng, vốn đầu tư còn lại từ Quỹ Phát triển hoạt

động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam); dự án có quy mô đầu tư xây mới nhà 05 tầng, diện tích xây dựng 382,83m²; tổng diện tích sàn 1.557m² cùng các hệ thống kỹ thuật kèm theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, để tăng diện tích bố trí thêm các phòng điều trị vận động chi trên, chi dưới nam và nữ, cũng như điều chỉnh một số hạng mục công việc thuộc dự án để đảm bảo phù hợp với thực tế nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư với nội dung điều chỉnh quy mô đầu tư: Điều chỉnh bổ sung tầng 05 (mái tum, cầu thang, nhà kho) mở rộng để bố trí thêm các phòng điều trị vận động chi trên, chi dưới nam và nữ; với diện tích xây dựng khoảng 382m², cùng các hệ thống kỹ thuật kèm theo và các hạng mục phụ trợ khác... với tổng mức đầu tư bổ sung 2.000 triệu đồng, từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Kính trình HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án từ 12.495,390 triệu đồng lên 14.495,390 triệu đồng, trong đó phần vốn tăng thêm (2.000 triệu đồng) từ nguồn vốn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam.

Kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, Y tế;
- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND huyện Duy Xuyên;
- Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Trí Thanh